



ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

48 Fachbereich Bildung

Beteiligt:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling
65 Fachbereich Gebäudewirtschaft
60 Fachbereich Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen

Betreff:

Förderprogramm "Gute Schule 2020" - Sachstandsbericht und Fortschreibung der Maßnahmenliste

Beratungsfolge:

30.01.2019 Fachausschuss Gebäudewirtschaft
07.02.2019 Haupt- und Finanzausschuss
12.02.2019 Schulausschuss
21.02.2019 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Hagen nimmt den Sachstandsbericht zum Förderprogramm „Gute Schule 2020“ zur Kenntnis und beschließt die Maßnahmenverlagerung gemäß Punkt 2 sowie die erweiterte und geänderte Maßnahmenliste, die dieser Vorlage als Anlage 1 beigefügt ist.



Kurzfassung

Entfällt.

Begründung

Der Rat der Stadt Hagen hat am 16.02.2017 ein umfangreiches Maßnahmenpaket im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ beschlossen. Im Zuge der Realisierung der Maßnahmen haben sich Veränderungen in Umfang, Art und Kosten ergeben, die in der aktuellen Liste (s. Anlage 1) dargestellt werden. Über die Entwicklung hat die Verwaltung laufend berichtet, zuletzt mit der Vorlage Nr. 0783/2018 im September 2018. Die folgenden Entwicklungen haben sich seitdem ergeben:

1. Veränderungen

Im Zuge der Umsetzung des Programms mussten verschiedene Maßnahmen kosten- und zeitmäßig angepasst werden. Die Veränderungen (alle zeitlichen Verschiebungen sowie Kostenabweichungen von mehr als 10.000 €) sind der Anlage 2 zu entnehmen.

2. Maßnahmenverlagerung

Im Hinblick auf den Mindestinvestitionsbetrag von 40.000 € je Maßnahme und wegen der Kostenerhöhungen bei den Gute-Schule-Maßnahmen schlägt die Verwaltung vor, die folgenden Maßnahmen, die für einen späteren Zeitpunkt (2019/2020) vorgesehen sind, bereits jetzt aus dem Förderpaket „Gute Schule 2020“ in das neue „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) Kapitel II“ zu verlagern:

Lfd. Nr.	Objekt	Maßnahme	Betrag in €
Nr. 93	Sekundarschule Altenhagen	Sanierung der Außenmauer	560.000 €
Nr. 43	HS Hohenlimburg-Remberg	Schulhofsanierung (Asphalt)	100.000 €

3. Zusätzliche Maßnahmen

Um das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ auszuschöpfen, sind die Maßnahmen Nr. 248 bis Nr. 255 gemäß der beigefügten Maßnahmenliste neu aufgenommen worden. Damit ist das Gesamtvolumen von 27.715.000 € fast zu 100 Prozent ausgeschöpft. Angesichts der guten Konjunkturlage im Baubereich ist jedoch absehbar, dass es bei der Umsetzung der Maßnahmen im Ergebnis zu Kostensteigerungen kommen wird. In diesem Fall würde die Verwaltung zu gegebener Zeit weitere Vorschläge zur Verlagerung einzelner Maßnahmen in das neue Förderprogramm „KInvFG Kapitel II“ vorschlagen. Die Maßnahmenliste (Anlage 1) beinhaltet den überarbeiteten, aktuellen Hochrechnungsstand sowie den Realisierungszeitraum.

4. Mittelabruf bei der NRW-Bank

Die für 2017 zur Verfügung stehenden Mittel wurden vollständig bei der NRW-Bank abgerufen. Für das Jahr 2018 sind Mittel in Höhe von 5.863.892 € abgerufen worden, somit steht für 2018 noch ein Restbetrag in Höhe von 1.065.026 € zum Abruf zur Verfügung.



5. Stand der baulichen Maßnahmenabwicklung

Aktuell sind für die angemeldeten Maßnahmen im Fachbereich Gebäudewirtschaft (FB 65) für Planungs- und Bauleistungen Aufträge in Höhe von knapp 6 Mio. € vergeben worden. Abgerechnet sind bereits über 60 meist kleinere Maßnahmen. Sukzessive wird sich das Auftragsvolumen nach weiteren Genehmigungen bzw. nach Vorliegen der Baugenehmigungen bei den größeren Projekten erhöhen. Insbesondere für die vier Neubaumaßnahmen stehen in 2019 größere Vergaben an.

Aufgrund der sehr guten Auftragslage im Baubereich wird es zunehmend schwieriger, für Vergaben der einzelnen Gewerke Angebote zu erhalten, die innerhalb des geplanten Kostenrahmens liegen. Vielfach sind die Kapazitäten ausgeschöpft. Dies gilt sowohl für Planungs- als auch für Bauleistungen. Außerdem gibt es für bestimmte Baumaterialien bereits Lieferschwierigkeiten. Mehrfach sind bereits Ausschreibungen erfolglos verlaufen und konnten erst in einer zweiten Ausschreibungsrunde vergeben werden. Dadurch verzögern sich diese Maßnahmen in der ursprünglich geplanten Zeitschiene nach hinten.

6. Personalkostenanteil des Wirtschaftsbetriebs Hagen (WBH)

Laut Aussage der NRW.Bank sind die Personalkosten des WBH aus dem Gute-Schule-Programm nicht förderfähig. Sie werden aus dem Unterhaltungsbudget des Fachbereichs Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen gedeckt. Sofern sich neue Maßnahmen ergeben, würden die anteiligen WBH-Personalkosten dafür in den Haushalt 2020/2021 eingeplant.

Maßn. Nr.	Bezeichnung	Geplante Gesamtkosten	Anteil Gute Schule	Personalkostenanteil WBH
16	GS Erwin Hegemann, Sanierung Sitzelemente	10.500,00 €	6.684,27 €	1.050,00 €
17	GS Funckepark, Grünes Klassenzimmer	16.500,00 €	16.610,51 €	1.650,00 €
26	GS Meinolf / FÖS Erich-Kästner, Zaun	45.500,00 €	40.950,00 €	4.550,00 €
118	GES Haspe, Sanierung Schulhof	55.000,00 €	46.400,00 €	8.600,00 €
169.2	FÖS Gustav-Heinemann, Stützmauer	26.500,00 €	23.850,00 €	2.650,00 €
169.3	GS Janusz-Korczak, Stützmauer	10.000,00 €	9.000,00 €	1.000,00 €
Summe:		164.000,00 €	143.494,78 €	19.500,00 €



Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

☒ sind nicht betroffen

Finanzielle Auswirkungen

☒

Die Verschiebungen der Maßnahmen finden innerhalb des Förderrahmens von „Gute Schule 2020“ statt und führen zu keiner Verschlechterung der Ergebnis-/Finanzrechnung. Erforderliche Ermächtigungsübertragungen werden im Rahmen der jeweiligen Jahresabschlussarbeiten durch den Fachbereich Bildung beim Fachbereich Finanzen angemeldet.

gez.

Erik O. Schulz
Oberbürgermeister

Bei finanziellen Auswirkungen:

gez.

Margarita Kaufmann
Beigeordnete

gez.

Christoph Gerbersmann
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer



Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

Amt/Eigenbetrieb:

48

60

65

VB5

20

Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:

Maßnahmenplanung Gute Schule - Anlage 1 zur Vorlage 1164/2018

Stand 16.01.2019

lfd.-Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Finanzierung	Fertig	Inv./Kons.	Kosten in € (Vorr.)	Anmeldungen 2017/18 in €	Hochrechnung 2017 / 2018	2019 in €	2020 in €
1	GS	Astrid-Lindgren Teilstandort Delster	Delsterner Str. 59	Treppensanierung	Gute Schule 2020	Ja	Kon.	5.553,02	5.700,00	5.553,02		
3	GS	Berchum / Garenfeld	A.d.Blumenkampe 3	Erneuerung Fenster/Fassade	Gute Schule 2020		Kon.	50.000,00		0,00		50.000,00
4	GS	Berchum / Garenfeld Turnhalle	A.d.Blumenkampe 3	Sanitätsanierung	Gute Schule 2020		Kon.	50.000,00		0,00		50.000,00
5	GS	Heideschule Hohenlimburg	Heideschulweg 12	Außentreppensanierung	Gute Schule 2020		kon.	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00
6	GS	Heideschule Turnhalle	Heideschulweg 12	Wandsanierung	Gute Schule 2020		kon.	6.000,00		0,00	6.000,00	0,00
7	GS	Heideschule Turnhalle	Heideschulweg 12	Sanierung Duschräume	Gute Schule 2020		kon.	75.000,00		0,00		75.000,00
8	GS	Karl-Ernst-Osthaus, Filiale	Berchumer Str. 63	Durchbruch zwischen 2 OGS-Räume	Gute Schule 2020	Ja	kon.	4.969,10	5.000,00	4.969,10		
10	GS	Wesselbach	Neuer Schloßweg 15	Verlegung Sprechanlage wg. Sekretariat neu	Gute Schule 2020	Ja	kon.	1.150,39	5.000,00	1.150,39		
14	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Dachsanierung	Gute Schule 2020		Kon.	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	
15	GS	Emst	K.E. Osthausstr. 62	EDV-Anbindung zwischen beiden Gebäuden	Gute Schule 2020	Ja	Kon.	7.823,82	8.500,00	7.823,82		
16	GS	Erwin-Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Sanierung Sitzelemente Schulhof	Gute Schule 2020	Ja	Kon.	6.684,27	10.000,00	6.684,27		
17	GS	Funckepark	Funckestr. 33	Grünes Klassenzimmer, Entsorgung alter Sitze	Gute Schule 2020	Ja	Kon.	16.610,51	4.500,00	16.610,51		
19	GS	Goldberg	Schulstr. 9-11	EDV-Anbindungen	Gute Schule 2020		Inv.	100.000,00		0,00		100.000,00
20	GS	Janusz-Korczak	Grünstr. 4	Fußboden-Sanierung Klassenräume	Gute Schule 2020	Ja	kon.	44.246,40	45.000,00	44.246,40		
23	GS	Meinolf	Stadionstr. 22	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz OGS-Räume	Gute Schule 2020		inv	12.900,00	12.900,00	0,00	12.900,00	
24	GS	Meinolf	Stadionstr. 22	Erneuerung Fenster/Fassade	Gute Schule 2020		kon.	120.000,00	120.000,00	4.400,00	115.600,00	
25	GS	Meinolf/FÖS Erich-Kästner	Stadionstr. 22	Brandschutz Verwaltungsbereich	Gute Schule 2020		kon.	15.000,00	15.000,00	5.700,00	9.300,00	
26	GS	Meinolf/FÖS Erich-Kästner	Stadionstr. 22	Einzäunung des Schulgeländes	Gute Schule 2020		Inv.	40.950,00	16.000,00	40.950,00		
27	GS	Freiherr-vom-Stein	Lindenstr. 16a	EDV-Anbindung zwischen beiden Gebäuden	Gute Schule 2020		Inv.	81.000,00	81.000,00	18.000,00	63.000,00	
28	GS	Freiherr-vom-Stein	Lindenstr. 16a	Schließanlage mit Transponder	Gute Schule 2020		Kon.	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
29	GS	Gebrüder-Grimm	Schillerstr. 23	Sanierung Toiletten	Gute Schule 2020		Kon.	150.000,00	80.000,00	8.350,00	141.650,00	
30.0	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Ersatz - Pavillon (Planungskosten)	Gute Schule 2020		Inv.	100.000,00	100.000,00	57.200,00	42.800,00	
30.1	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Ersatz - Pavillon (Baukosten)	Gute Schule 2020		Inv.	1.433.000,00	933.000,00	63.000,00	870.000,00	500.000,00
30.2	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Rückbau des abgängigen Pavillon	Gute Schule 2020		Inv.	195.000,00	120.000,00	195.000,00		
31	GS	Goethe	Kirchstr. 9	EDV Anbindungen	Gute Schule 2020		kon.	20.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	
32	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Fußboden-Sanierung Klassenräume	Gute Schule 2020	Ja	kon.	5.375,95	6.000,00	5.375,95		
33	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Umgestaltung Außengelände/Hangsicherung	Gute Schule 2020		Inv.	30.000,00	30.000,00	0,00		30.000,00
34	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Zaunbau als Absicherung	Gute Schule 2020		Inv.	3.500,00	5.000,00	3.500,00		
35.0	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Ersatz - Pavillon (Planungskosten)	Gute Schule 2020		Inv.	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
35.1	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Ersatz - Pavillon (Baukosten)	Gute Schule 2020		Inv.	1.528.420,00	800.000,00	0,00	800.000,00	728.420,00
35.2	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Rückbau des abgängigen Pavillon	Gute Schule 2020		Inv.	65.000,00		0,00		65.000,00
35.3	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Herrichtung des Außengeländes	Gute Schule 2020		Inv.	40.000,00		0,00		40.000,00
35.4	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Kücheneinrichtung	Gute Schule 2020		Inv.	55.000,00		0,00	55.000,00	
36	GS	Helfe	Helfer Str. 76	EDV Komplettvernetzung	Gute Schule 2020		Inv.	98.000,00	98.000,00	25.000,00	73.000,00	
37	GS	Hermann-Löns-Schule	Overbergstr.39	EDV-Anbindungen	Gute Schule 2020	Ja	Kon.	26.295,78	22.000,00	26.295,78		
38	GS	Hermann-Löns-Schule	Overbergstr.39	Multifunktionsraum wg. Raumnot	Gute Schule 2020		Inv.	20.000,00		0,00		20.000,00
39	GS	Vincke	Schwerter Str. 170	Sonnen- u. Blendschutzvorhänge	Gute Schule 2020		kon.	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
40	GS	Vincke Turnhalle	Schwerter Str. 170	Fenster-/Dachsanierung	Gute Schule 2020		kon.	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
42	HS	Hohenlimburg-Remberg	Wachtelweg 19-21	Fußboden-Sanierung	Gute Schule 2020		kon.	20.000,00		0,00		20.000,00
43	HS	Hohenlimburg-Remberg	Wachtelweg 19-21	Schulhofsanierung (Asphalt)	Gute Schule 2020		kon.	0,00		0,00		
44	HS	Geschwister-Scholl	Kapellenstr. 38	Fenstererneuerung einschl. Türen	Gute Schule 2020		kon.	155.000,00	80.000,00	80.000,00	75.000,00	
45	HS	Geschwister-Scholl	Kapellenstr. 38	WC-Sanierung	Gute Schule 2020		kon.	130.000,00		0,00		130.000,00
46	HS	Geschwister-Scholl	Kapellenstr. 38	Neue Läute/Lautsprecheranlage	Gute Schule 2020		Inv.	35.000,00	60.000,00	0,00	35.000,00	
47	HS	Geschwister-Scholl	Kapellenstr. 38	Schließanlage mit Transponder	Gute Schule 2020		kon.	10.000,00		0,00	10.000,00	
48	HS	Altenhagen (Gebäude Vorhalle)	Voßacker 23	Fassaden- und Dachsanierung (Westtrakt)	Gute Schule 2020		kon.	0,00		0,00		
49	Fös	Friedrich-von-Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str. 77-79	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz	Gute Schule 2020		kon.	23.000,00	10.000,00	0,00	23.000,00	
50	Fös	Friedrich-von-Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str. 77-79	Sanierung der Grundleitungen	Gute Schule 2020		kon.	33.000,00	10.000,00	5.650,00	27.350,00	
51	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Erneuerung Lehrküche	Gute Schule 2020		Inv.	40.000,00		0,00		40.000,00
52	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Konvektormat für Versorgungsküche	Gute Schule 2020	Ja	Inv.	13.596,82	25.000,00	13.596,82		
53	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Sanierung Waschküche/ "Bügefirma"	Gute Schule 2020	Ja	kon.	15.119,34	20.000,00	15.119,34		
54	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Hängeschaukelkonstruktion	Gute Schule 2020	Ja	kon.	2.974,93	1.000,00	2.974,93		
55	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Ausstattung TIME-OUT Raum	Gute Schule 2020		Inv.	11.000,00	1.500,00	11.000,00		
56	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Balltrichter an der Hauswand	Gute Schule 2020		Inv.	600,00		0,00	600,00	
57	Fös	Wilhelm-Busch Hauptstandort (Sek I)	Obernahmer Str. 9-12	Herrichtung Schulhof	Gute Schule 2020		Inv.	0,00		0,00		

Maßnahmenplanung Gute Schule - Anlage 1 zur Vorlage 1164/2018

Stand 16.01.2019

lfd.-Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Finanzierung	Fertig	Inv./Kons.	Kosten in € (Vorr.)	Anmeldungen 2017/18 in €	Hochrechnung 2017 / 2018	2019 in €	2020 in €
59	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Brandschutz (Sozialraum)	Gute Schule 2020		Inv.	25.000,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00	
60	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Sanierung Physikraum BEG09	Gute Schule 2020		kon.	32.000,00	15.000,00	20.000,00	12.000,00	
61	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Brandschutz (Umsetzung d. Konzeptes)	Gute Schule 2020		kon.	410.000,00	348.000,00	410.000,00		
62	RS	Hohenlimburg Turnhalle	Im Kley 32	Sanierung Duschräume	Gute Schule 2020		kon.	75.000,00		0,00		75.000,00
63	RS	Halden	Lützowstr. 115-117	EDV-Netzwerkerweiterung	Gute Schule 2020	Ja	Kon.	5.986,50	100.000,00	5.986,50		
65	Gym.	Christian-Rohlfs	Ennepeufer 3	EDV-Anbindungen	Gute Schule 2020		Inv.	100.000,00	100.000,00	25.000,00	75.000,00	
66	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Ersatz Teppichböden / neu Kautschuk	Gute Schule 2020	Ja	kon.	149.558,67	150.000,00	149.558,67		
67	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Pavillon - Klimaanlage PC-Raum im OG	Gute Schule 2020	Ja	Inv.	19.146,04	21.500,00	19.146,04		
68	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Schulhofsanierung (Pflaster)	Gute Schule 2020		kon.	KoSchä erforderl		0,00		
69	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	1x NW-Raum (Sanierung)	Gute Schule 2020		kon.	30.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	
70	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Fenster-Sanierung	Gute Schule 2020		kon.	210.000,00		0,00		210.000,00
71	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Smartboards für 27 Unterrichtsräume	Gute Schule 2020		Inv.	110.000,00		0,00		110.000,00
72	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Installation v. 16-20 Steckdosen f.alle Räume	Gute Schule 2020		kon.	50.000,00		0,00		50.000,00
73	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Schaffung Klassenraum 2. OG, Lager DG	Gute Schule 2020		Inv.	20.000,00		0,00		20.000,00
74	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Renovierungen WC Keller, Anstrich Flure	Gute Schule 2020		kon.	40.000,00		0,00		40.000,00
75	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Anstrich Außenfassade	Gute Schule 2020		kon.	50.000,00		0,00		50.000,00
76	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Sanierung Außenjalousien	Gute Schule 2020		kon.	50.000,00		0,00		50.000,00
77	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Neue Ausstattung	Gute Schule 2020		Inv.	100.000,00		0,00		100.000,00
78	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Flachbildschirme für Stundenpläne etc.	Gute Schule 2020		Inv.	0,00		0,00		
79	Gym.	Albrecht-Dürer Turnhalle	Heinitzstr. 73	Sanierung Boden, Aus-/Neubau	Gute Schule 2020		kon.	60.000,00		0,00		60.000,00
80	Gym.	Rahel-Varnhagen-Kolleg	Schwelmstück 1	EDV Anbindungen (PC-Raum/Selbstlernzentrum)	Gute Schule 2020		Inv.	100.000,00		0,00		100.000,00
81	Gym.	Ricarda-Huch	Voswinkelstr. 1	EDV-Anbindungen	Gute Schule 2020	Ja	Kon.	35.296,13	15.000,00	35.296,13		
82	Gym.	Ricarda-Huch	Voswinkelstr. 1	Anstrich Treppenhaus	Gute Schule 2020		kon.	30.000,00		0,00		30.000,00
83.0	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Abriss Pavillon "Krabbekiste"	Gute Schule 2020		Inv.	162.000,00	162.000,00	15.000,00	147.000,00	
83.1	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Ersatzunterbringung/Container für Schulunterricht	Gute Schule 2020		Inv.	709.000,00	709.000,00	13.000,00	696.000,00	
84.0	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Anbau (Planungskosten)	Gute Schule 2020		Inv.	300.000,00	100.000,00	300.000,00		
84.1	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Anbau (Baukosten)	Gute Schule 2020		Inv.	2.950.000,00	500.000,00	125.000,00	1.800.000,00	1.025.000,00
86	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Sanitärsanierung	Gute Schule 2020		kon.	630.000,00	624.000,00	430.000,00	200.000,00	
87	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Fenster-/Fassadensanierung	Gute Schule 2020		kon.	0,00		0,00		
88	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	1x NW-Raum (Grundausstattung)	Gute Schule 2020		Inv.	60.000,00		0,00	60.000,00	
89	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	2x NW-Räume (Ausstattungsergänzung)	Gute Schule 2020		Inv.	40.000,00		0,00	40.000,00	
90	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	2x NW-Räume, 2x VorbR. (Sanierung Install.)	Gute Schule 2020		kon.	40.000,00		0,00	40.000,00	
91	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Fenstersanierung (teilw. alte Alu-Fenster)	Gute Schule 2020		kon.	150.000,00		0,00		150.000,00
92	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Sanierung Schulhof Sitzgruppen, Außensport	Gute Schule 2020		kon.	50.000,00		0,00		50.000,00
93	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Sanierung Außenmauer	Gute Schule 2020		kon.	0,00		0,00		
94	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Sonnenschutz	Gute Schule 2020	Ja	Inv.	10.502,56	7.500,00	10.502,56		
95	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Erneuerung NW-Raum	Gute Schule 2020		Inv.	125.000,00		0,00		125.000,00
96	Sek.	Liselotte-Funcke, Fil. Eickertstr.	Eickertstr. 12	Brandschutz	Gute Schule 2020		kon.	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
97	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	15 interaktive Smartboards	Gute Schule 2020		Inv.	75.000,00		0,00	75.000,00	
98	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Schaffung von Sitzgelegenheit im Gebäude	Gute Schule 2020		Inv.	5.000,00		0,00		5.000,00
99	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Schaffung von Sitzgelegenheit auf Schulhof	Gute Schule 2020		Inv.	10.000,00		0,00		10.000,00
100	Sek.	Liselotte-Funcke, Fil. Eickertstr.	Eickertstr. 12	Schallschutzschluckende Verkleidung	Gute Schule 2020		kon.	40.000,00		0,00	40.000,00	
101	Sek.	Liselotte-Funcke, Fil. Eickertstr.	Eickertstr. 12	Beseitigung bautechn. Provisorium im 2. OG	Gute Schule 2020		kon.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
102	Sek.	Liselotte-Funcke, Fil. Eickertstr.	Eickertstr. 12	Lösung Konflikt BS-Amok 1.+2.OG	Gute Schule 2020		kon.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
103	Sek.	Liselotte-Funcke, Fil. Eickertstr.	Eickertstr. 12	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz Südseite	Gute Schule 2020		kon.	30.000,00		0,00	30.000,00	
104	Sek.	Liselotte-Funcke, Fil. Eickertstr.	Eickertstr. 12	Schaffung 2. Technikhalle	Gute Schule 2020		Inv.	0,00		0,00		
105	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Erweiterung -Planungskosten	Gute Schule 2020		Inv.	240.000,00	100.000,00	240.000,00		
105.1	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Erweiterung - Baukosten	Gute Schule 2020		Inv.	3.260.000,00	300.000,00	300.000,00	1.680.000,00	1.280.000,00
106	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Erweiterung - Ausstattung	Gute Schule 2020		Inv.	500.000,00		0,00		500.000,00
107	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Technikräume - Ausstattung Werkräume	Gute Schule 2020		Inv.	160.000,00		0,00		160.000,00
109	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Bunker - Schaffung Schulraum	Gute Schule 2020		Inv.	55.000,00	55.000,00	12.070,00	42.930,00	
110	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Sanierung NW-Räume	Gute Schule 2020		kon.	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	
111	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Dachsanierung	Gute Schule 2020		kon.	42.000,00	42.000,00	20.000,00	22.000,00	
112	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Sanierung WC-Anlagen 1. OG (Achsen 4-5)	Gute Schule 2020	Ja	kon.	61.594,01	100.000,00	61.594,01		

Maßnahmenplanung Gute Schule - Anlage 1 zur Vorlage 1164/2018

Stand 16.01.2019

lfd.-Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Finanzierung	Fertig	Inv./Kons.	Kosten in € (Vorr.)	Anmeldungen 2017/18 in €	Hochrechnung 2017 / 2018	2019 in €	2020 in €
113	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	EDV-Anbindungen ans Bildungsnetzwerk	Gute Schule 2020	Ja	kon.	24.091,61	36.000,00	24.091,61		
114	Ges.	Fritz-Steinhoff Sporthallen	Am Bügel 20	Fassaden- u. Dachrandsanierung	Gute Schule 2020		kon.	1.590.000,00	1.280.000,00	50.000,00	1.540.000,00	
115	Ges.	Fritz-Steinhoff Sportanlage	Am Bügel 20	Kunstrasen Sportplatz, Laufbahn	Gute Schule 2020		Inv.	1.660.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	190.000,00	
116	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung 3 x NW-Räume (Bauen)	Gute Schule 2020		Inv.	30.000,00		0,00		30.000,00
117	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung 3 x NW-Räume (Ausstattung)	Gute Schule 2020		Inv.	150.000,00		0,00		150.000,00
118	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung Schulhof	Gute Schule 2020		kon.	46.400,00	46.400,00	46.400,00		
119	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Dachsanierung Trakt 4 + 5	Gute Schule 2020		kon.	196.000,00		0,00		196.000,00
120	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Sanierung Jungen WC	Gute Schule 2020		kon.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
121	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Schaffung zusätzl. Schulräume	Gute Schule 2020		Inv.	40.000,00		0,00	40.000,00	
122	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz	Gute Schule 2020		kon.	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
123	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Feuchtigkeitssanierung Räume EG	Gute Schule 2020		kon.	41.710,00	20.000,00	41.710,00		
124	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Internetanschlüsse alle Räume der Geb. A-D	Gute Schule 2020		Inv.	150.000,00		0,00	150.000,00	
125	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Breitbandanbindung an Glasfaserknotenpunkt	Gute Schule 2020		Inv.	50.000,00		0,00	50.000,00	
126	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	WLAN-Abdeckung alle Räume der Geb. A-D	Gute Schule 2020		Inv.	15.000,00		0,00	15.000,00	
127	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitale Fertigungstechniken in der Zahntechnik	Gute Schule 2020		Inv.	122.000,00	122.000,00	122.000,00		
128	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Elektromobilität in der Fahrzeugtechnik	Gute Schule 2020		Inv.	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
129	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitale Gestaltung im Medienbereich	Gute Schule 2020	Ja	Inv.	31.701,60	32.000,00	31.701,60		
130	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Einbindung 3D-Drucker in digitale Fertigung	Gute Schule 2020		Inv.	59.700,00		59.700,00		
131	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitalisierung CNC-Fertigungsmaschine	Gute Schule 2020		Inv.	23.700,00		23.700,00		
132	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Automatisierung im Rahmen von "Industrie 4.0"	Gute Schule 2020		Inv.	25.500,00		25.500,00		
133	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitaler Prüfstand für Elektromotoren	Gute Schule 2020		Inv.	20.000,00		20.000,00		
134	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	LaboraAusstattung f. IS-System-/Netzwerktechnik	Gute Schule 2020		Inv.	17.500,00		17.500,00		
135	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitale Werkstoffprüfmaschinen	Gute Schule 2020		Inv.	34.000,00		34.000,00		
136	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Mechatronische Steuerungssoftware	Gute Schule 2020		Inv.	48.000,00		48.000,00		
137	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Pneumatische u hydraulische Steuerungssystem	Gute Schule 2020		Inv.	30.000,00		30.000,00		
138	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Sanierung Fußboden Raum A2 25, Schallschutz	Gute Schule 2020		kon.	KoSchä erforderl		0,00		
139	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Schallschutzdecken Räume A2 03 und A2 09	Gute Schule 2020		kon.	KoSchä erforderl		0,00		
140	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Sanierung alle Fenster Gebäude B	Gute Schule 2020		kon.	KoSchä erforderl		0,00		
141	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Einbau Schiebetür zw. Räume C0 05 u C0 06	Gute Schule 2020		kon.	KoSchä erforderl		0,00		
142	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Zusammenlegung der Räume C0 09 u C0 09a	Gute Schule 2020		kon.	0,00		0,00		
143	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Anbau Fahrstuhl an Gebäude C	Gute Schule 2020		Inv.	KoSchä erforderl		0,00		
144	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Sanierung Fenster und Dach Gebäude C	Gute Schule 2020		kon.	0,00		0,00		
145	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Dämmung Fassade Gebäude C	Gute Schule 2020		kon.	KoSchä erforderl		0,00		
146	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Austausch Bodenbeläge alle Räume Geb. C	Gute Schule 2020		kon.	5.700,00		0,00	5.700,00	
147	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Austausch Beleuchtung alle Räume Geb. C	Gute Schule 2020	Ja	kon.	29.803,66	46.700,00	29.803,66		
148	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	EDV-Vernetzung - Interaktives, kooperatives Ler	Gute Schule 2020		Inv.	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	
149	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Modernisierung Laborräume Gebäude C	Gute Schule 2020		Inv.	28.600,00		0,00	28.600,00	
150/151	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Fenster- und Fassadensanierung	Gute Schule 2020	Ja	Inv.	849.067,78	795.000,00	849.067,78		
152	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Erneuerung Heizungsanlage 1.+2. BA	Gute Schule 2020		Inv.	861.000,00	450.000,00	861.000,00		
152.1	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Erneuerung Heizungsanlage 3. BA	Gute Schule 2020		Inv.	548.200,00		0,00	548.200,00	
153.1	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Leitungssanierung Trinkwassersystem	Gute Schule 2020		Inv.	30.000,00		0,00	30.000,00	
153.2	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Abwasserleitungssanierung der Guss- u. Eisenrohre	Gute Schule 2020		Inv.	120.000,00		10.000,00	110.000,00	
154.1	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Inklusion (behindertengerechtes WC)	Gute Schule 2020		Inv.	30.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	
154.2	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Inklusion (Rampe zur Aula)	Gute Schule 2020		Inv.	20.000,00		0,00	20.000,00	
155	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Smartboards u. Beamer neu	Gute Schule 2020		Inv.	12.000,00		0,00	12.000,00	
156	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Errichtung Kraftraum	Gute Schule 2020		Inv.	0,00		0,00		
157	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Elektro / Blitzschutz erneuen	Gute Schule 2020		Inv.	40.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	
158	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Austausch Öfen und Herde in Lehrküchen	Gute Schule 2020		Inv.	15.000,00		0,00	15.000,00	
159	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Einbruchschutz (Außen tür + Alarmanlage)	Gute Schule 2020		Inv.	KoSchä erforderl		0,00		
160	BK	Käthe Kollwitz, Filiale	Eickertstr. 10	Schimmelsanierung (Außenwand Kunstraum)	Gute Schule 2020		kon.	20.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	
161	BK	Käthe Kollwitz, Filiale	Eickertstr. 10	Schaffung Lagerraum im DG	Gute Schule 2020		Inv.	50.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	
162	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz	Gute Schule 2020		kon.	350.000,00	293.200,00	120.000,00	230.000,00	
163	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz	Gute Schule 2020	Ja	kon.	25.028,50	70.000,00	25.028,50		
164	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Umbau WC in Büroraum	Gute Schule 2020		Inv.	36.000,00	10.000,00	0,00	36.000,00	

Maßnahmenplanung Gute Schule - Anlage 1 zur Vorlage 1164/2018

Stand 16.01.2019

lfd.-Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Finanzierung	Fertig	Inv./Kons.	Kosten in € (Vorr.)	Anmeldungen 2017/18 in €	Hochrechnung 2017 / 2018	2019 in €	2020 in €
165	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Dachsanierung Bauteil 3	Gute Schule 2020		kon.	190.600,00	70.000,00	190.600,00		
168	Div.	Diverse Schulen	N.N.	WC-Sanierungen	Gute Schule 2020		kon.	45.000,00		0,00		45.000,00
168.1	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Sanierung Lehrer-Duschen	Gute Schule 2020	Ja	kon.	6.527,90	7.500,00	6.527,90		
168.2	Ges.	Fritz-Steinhoff Sporthallen	Am Bügel 20	Sanierung Duschanlagen	Gute Schule 2020		kon.	33.500,00		0,00	33.500,00	
169.0	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	Gute Schule 2020		kon.	43.000,00	43.000,00	43.000,00		
169.1	BK	Käthe Kollwitz, Filiale	Eickertstr. 10	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	Gute Schule 2020		kon.	7.500,00	17.000,00	7.500,00		
169.2	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	Gute Schule 2020		kon.	23.850,00	10.000,00	23.850,00		
169.3	GS	Janusz-Korczak	Grünstr. 4	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	Gute Schule 2020		kon.	9.000,00	10.000,00	9.000,00		
169.4	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	Gute Schule 2020		kon.	24.000,00		0,00		24.000,00
170	Div.	Diverse Schulen	N.N.	AMOK-technische Ausstattung	Gute Schule 2020		Inv.	421.000,00		0,00		421.000,00
170.1	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Schließanlage	Gute Schule 2020		Inv.	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
170.2	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	AMOK-Alarmtonsignal	Gute Schule 2020		kon.	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
171	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Reparatur und Entsorgung von Brennöfen	Gute Schule 2020	Ja	kon.	11.801,77	12.000,00	11.801,77		
172	Div.	Diverse Schulen	N.N.	WLAN - Installationen	Gute Schule 2020		Inv.	192.000,00		0,00		192.000,00
172.1	Fös	Fr. von Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str. 77-79	Strukturierte EDV-Verkabelung in 2 OGS-R.	Gute Schule 2020		Inv.	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
173	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Austausch Fallschutz Rutsche	Gute Schule 2020	Ja	kon.	9.434,80	8.000,00	9.434,80		
174	Gym.	Christian-Rohlfs	Ennepeufer 3	Stabilere Internetverbindung	Gute Schule 2020		Inv.	0,00		0,00		
175	Gym.	Christian-Rohlfs (ehem. HS Heubing)	Ennepeufer 1	WC Sanierung Villa-Gebäude	Gute Schule 2020		kon.	0,00		0,00		
177	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Garderobenhaken	Gute Schule 2020	Ja	Inv.	2.216,71	2.400,00	2.216,71		
178	GS	Meinolf/FÖS Erich-Kästner	Stadionstr. 22	Neubau - Schaffung neuer Räume	Gute Schule 2020		Inv.	0,00		0,00		
179	Div.	Diverse Schulen		Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren	Gute Schule 2020		kon.	99.150,00		0,00	99.150,00	
179.1	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren	Gute Schule 2020	Ja	kon.	3.285,66	3.300,00	3.285,66		
179.2	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren	Gute Schule 2020	Ja	kon.	3.490,26	3.400,00	3.490,26		
179.3	Gym.	Fichte	Goldbergstr. 20	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren	Gute Schule 2020		kon.	4.050,00		0,00	4.050,00	
180	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Umnutzung Lehrerzimmer	Gute Schule 2020	Ja	kon.	12.677,36	10.000,00	12.677,36		
181	RS	Heinrich-Heine	Kapellenstr. 38	Sanierung Teppichböden (2 Klassen+Musikraum)	Gute Schule 2020		kon.	24.000,00		0,00	24.000,00	
182	GS	Kipper	Gabelsberger Str. 50	Einbau Fettabscheider	Gute Schule 2020	Ja	Inv.	16.561,73	19.000,00	16.561,73		
183	GS	Volmetal	Ribbertstr. 60	Sanierung Hubboden Lehrschwimmbecken	Gute Schule 2020	Ja	kon.	19.904,97	20.000,00	19.904,97		
184	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Garderobenhaken	Gute Schule 2020	Ja	Inv.	1.420,15	1.500,00	1.420,15		
185	Gym.	Theodor-Heuss - Aula	Stadionstr. 21	Renovierung Beleuchtung Aula	Gute Schule 2020		kon.	0,00		0,00		
187	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Anstricharbeiten/Fußbodensanierung	Gute Schule 2020		kon.	173.500,00		0,00		173.500,00
188	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Oberbodensanierung Eingang Springmannstr.	Gute Schule 2020		kon.	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
190	Gym.	Rahel-Varnhagen-Kolleg	Schwelmstück 1	Sanierung Grundleitungen Toiletten	Gute Schule 2020		kon.	0,00		0,00		
191	GS	Geweke Standort Spielbrink	Büddingstr. 49	OGS Küche und Mensa	Gute Schule 2020	Ja	Inv.	41.395,40	35.000,00	41.395,40		
192	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung Trinkwasserinstallation	Gute Schule 2020		kon.	178.000,00	163.000,00	178.000,00		
193	GS	Overberg	Overbergstr. 37	Austausch defekter Heizungskessel	Gute Schule 2020	Ja	kon.	14.910,95	12.800,00	14.910,95		
194	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Netzwerkerweiterung	Gute Schule 2020		Inv.	13.000,00		0,00	13.000,00	
195	GS	Gebrüder-Grimm	Schillerstr. 23	Nutzung ehe. HM-Wohnung für Schule	Gute Schule 2020		kon.	KoSchä erforderl		0,00		
196	GS	Halden - Turnhalle	Lützowstr. 119	Brennwertkessel	Gute Schule 2020	Ja	kon.	16.842,21	20.000,00	16.842,21		
197	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Umstellung auf Brennwert	Gute Schule 2020	Ja	Kon.	29.188,12	25.000,00	29.188,12		
198	GS	Volmetal	Ribbertstr. 60	Austausch Brandmeldeanlage	Gute Schule 2020		kon.	33.000,00	33.000,00	33.000,00		
199	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Installation v. Beamern in drei Räumen	Gute Schule 2020	Ja	kon.	2.964,89	9.000,00	2.964,89		
200	GS	Erwin-Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Ersatz von defekten Wand-Langtafeln	Gute Schule 2020		kon.	5.700,00	5.700,00	5.700,00		
204	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Installation von Notfalltelefonen	Gute Schule 2020	Ja	kon.	5.009,06	3.000,00	5.009,06		
205	GS	Goldberg Teilstandort Franzstraße	Franzstr. 77	Umbaumaßnahme weiterer Klassenraum	Gute Schule 2020	Ja	kon.	3.890,34	5.000,00	3.890,34		
206	GS	Vincke	Schwerter Str. 170	Strom und EDV-Anschlüsse für dig. Info	Gute Schule 2020	Ja	kon.	1.409,36	2.000,00	1.409,36		
207	GS	Goldberg Teilstandort Franzstraße	Franzstr. 77	Besch. u. Anbr. schwerentfl. Vorhänge	Gute Schule 2020	Ja	kon.	4.364,99	7.000,00	4.364,99		
208	GS	Astrid-Lindgren	Selbecker Str. 55	Einbau von Akten/Reinigungsmittel Br.schutzkon	Gute Schule 2020	Ja	kon.	12.307,44	22.200,00	12.307,44		
209	GS	Boloh	Weizenkamp 3	Anbr. Licht- und Blendschutz Medienraum	Gute Schule 2020	Ja	kon.	2.074,28	2.500,00	2.074,28		
210	GS	Im Kley	Kiebitzweg 6	Einbau T30-RS-Tür/Brandschutz	Gute Schule 2020	Ja	kon.	3.317,72	10.000,00	3.317,72		
211	Gym.	Ricarda-Huch	Voswinkelstr. 1	Einb. Sprech-und Türöffn.anlage Sekret.	Gute Schule 2020	Ja	kon.	6.362,85	7.000,00	6.362,85		
212	GS	Geweke Standort Spielbrink	Büddingstr. 49	Anschaff. Und Installation Waschm. U. Trockner	Gute Schule 2020	Ja	inv.	5.737,21	6.000,00	5.737,21		

Maßnahmenplanung Gute Schule - Anlage 1 zur Vorlage 1164/2018

Stand 16.01.2019

lfd.-Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Finanzierung	Fertig	Inv./Kons.	Kosten in € (Vorr.)	Anmeldungen 2017/18 in €	Hochrechnung 2017 / 2018	2019 in €	2020 in €
213	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Beschaffung u. Anschluß Herd für Mensa	Gute Schule 2020	Ja	inv.	1.648,99	2.000,00	1.648,99		
214	HS	Hohenlimburg-Remberg	Wachtelweg 19-21	Regieraum brandschutztechn. Fensterlösung	Gute Schule 2020	Ja	kon.	1.725,50	2.000,00	1.725,50		
215	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Ersatz defekter Schaukästen/Brandschutz	Gute Schule 2020	Ja	kon.	2.099,16	1.500,00	2.099,16		
216	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Fluchtwächter für drei Eingangstüren	Gute Schule 2020	Ja	kon.	1.699,62	1.800,00	1.699,62		
217	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Fachger. Abklemmen der Küchengeräte/Lehrk.	Gute Schule 2020	Ja	kon.	278,86	300,00	278,86		
218	HS	Ernst-Eversbusch	Berliner Str. 109	digitale Schließ-Zylinder / Einbau + Transponder	Gute Schule 2020	Ja	kon.	2.973,93	2.000,00	2.973,93		
219	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Verlegen von EDV/Stromnetz für Monitor	Gute Schule 2020	Ja	kon.	1.416,25	2.600,00	1.416,25		
220	GS	Boloh	Weizenkamp 3	Anbringung von 12 Fernsehbildschirmen	Gute Schule 2020	Ja	kon.	3.469,67	2.000,00	3.469,67		
221	Fös	Fr.von Bodelschwingh OGS	Eugen-Richter-Str. 77-79	Anbr. Von Schlössern an Gefrierschränke	Gute Schule 2020		kon.	400,00	400,00	400,00		
222	GS	Meinolf	Stadionstr. 22	Demontage Kartenhängesystem u. Streichen	Gute Schule 2020		kon.	0,00	600,00	0,00		
223	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Befestigung einer Leinwand an der Decke	Gute Schule 2020	Ja	kon.	746,31	200,00	746,31		
224	GS	Astrid-Lindgren	Selbecker Str. 55	Installation vorhandener Türklingel im HM-Büro	Gute Schule 2020	Ja	kon.	535,26	600,00	535,26		
225	RS	Halden	Berchumer Str. 68	Vernetzung der Schule	Gute Schule 2020	Ja	kon.	1.912,29	2.500,00	1.912,29		
226	GS	Astrid-Lindgren Teilstandort Delstern	Delsterner Str. 59	Wand- und Deckenanstrich	Gute Schule 2020	Ja	kon.	13.868,93	15.000,00	13.868,93		
227	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Reinigungsmaschine	Gute Schule 2020	Ja	inv.	4.601,83	5.800,00	4.601,83		
228	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Einb. Sprech-und Türöffn.anlage Sekret.	Gute Schule 2020	Ja	kon.	2.563,34	7.000,00	2.563,34		
229	GS	Emst	Karl-Ernt-Osthaus-Str. 62	Schließanlage	Gute Schule 2020		kon.	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
230	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Bodenbelagserneuerung Verwaltung	Gute Schule 2020		kon.	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
231	GS	Heideschule Turnhalle	Heideschulweg 12	Heizungsumstellung Gssbrennwerttechnik	Gute Schule 2020		kon.	41.700,00	40.000,00	41.700,00		
232	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Umsetzung Medienkonzept	Gute Schule 2020		kon.	27.000,00	9.000,00	0,00	27.000,00	
233	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Strukturierte EDV-Verkabelung Verwaltung	Gute Schule 2020	Ja	kon.	7.712,05	8.000,00	7.712,05		
234	GS	Goldberg Teilstandort Franzstraße	Franzstr. 77	Umbaumaßnahme weiterer Klassenraum	Gute Schule 2020		kon.	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
235	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Umbaumaßnahme weiterer Klassenraum	Gute Schule 2020		inv.	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
236	GS	Boloh	Weizenkamp 3	Austausch Heizkessel	Gute Schule 2020	Ja	kon.	16.660,11	18.000,00	16.660,11		
237	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Herrichtung Oberstufenräume	Gute Schule 2020	Ja	kon.	12.586,56	12.000,00	12.586,56		
238	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Sanierung ehem. Lehrküche	Gute Schule 2020		inv.	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
239	GS	Astrid-Lindgren	Selbecker Str. 55	Außenliegender Sonnenschutz	Gute Schule 2020		inv.	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
240	Fös	Fritz-Reuter	Kapellenstr. 75	Deckenhalterung Beamer	Gute Schule 2020	Ja	kon.	4.691,37	3.500,00	4.691,37		
241	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Vorberitung Mensaterminals	Gute Schule 2020		kon.	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
242	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Terminals	Gute Schule 2020	Ja	kon.	982,98	4.000,00	982,98		
243	GS	Erwin-Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Erneuerung Beleuchtung im Treppenhaus	Gute Schule 2020		kon.	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
244	GS	Kuhlerkamp Turnhalle	Heinrichstr. 31	Austausch Heizungskessel	Gute Schule 2020		kon.	24.000,00	20.000,00	24.000,00		
245	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Defibrillatoren	Gute Schule 2020		Inv.	250.000,00		0,00		250.000,00
246	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Sanierung Trinkwasserinstallation	Gute Schule 2020		kon.	47.000,00		0,00	47.000,00	
247	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Sanierung Rettungsweg zum Gebäudeteil 4	Gute Schule 2020		Inv.	140.000,00		0,00	140.000,00	
248	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Scheuersaugmaschine	Gute Schule 2020		Inv.	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
249	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Mop-Waschmaschine	Gute Schule 2020		Inv.	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	
250	HS	Hohenlimburg-Remberg	Wachtelweg 19-21	Scheuersaugmaschine	Gute Schule 2020		Inv.	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
251	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Scheuersaugmaschine	Gute Schule 2020		Inv.	3.510,00	3.510,00	0,00	3.510,00	
252	HS	Altenhagen (Gebäude Vorhalle)	Voßacker 23	Scheuersaugmaschine	Gute Schule 2020		Inv.	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
253	RS	Halden	Lützowstr. 115-117	Installation von 10 Videobeamern	Gute Schule 2020		Inv	12.000,00		0,00	12.000,00	
254	SK	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Einbau Klimagerät im Serverraum	Gute Schule 2020		Inv	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	
255	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Umbaumaßnahme im Bestand	Gute Schule 2020		kon.	319.000,00		0,00	43.000,00	276.000,00
					Gesamt			27.691.086,53	12.992.810,00	8.243.026,53	11.642.140,00	7.805.920,00

davon in 2017
verausgabt =
1.693.589,44 €

Anlage 2 zur Vorlage 1164/2018
Sachstandsbericht „Gute Schule 2020“
Veränderungen, die nach der Vorlage 0783/2018
im September 2018 erfolgten

Abkürzungen für die einzelnen Schulformen:

BK	Berufskolleg	GS	Grundschule	RS	Realschule
FS	Förderschule	GYM	Gymnasium	SK	Sekundarschule
GES	Gesamtschule	HS	Hauptschule		

Nr. 5: GS Heideschule, Außentreppensanierung

Aufgrund einer neuen Kostenschätzung reduzieren sich die Kosten von 200.000 € auf 50.000 €. Aus Sicherheitsgründen wird die Sanierung ins Jahr 2019 vorgezogen.

Nr. 6: GS Heideschule Turnhalle, Wandsanierung

Die Maßnahme (6.000 €) wird von 2018 ins Jahr 2019 geschoben.

Nr. 14: GS Emil Schumacher, Dachsanierung

Die Maßnahme (26.000 €) verschiebt sich von 2018 ins Jahr 2019, da zuerst die Fassadensanierung aus dem Konjunkturpaket, Kapitel II, durchgeführt wird.

Nr. 16: GS Erwin-Hegemann, Sanierung Sitzelemente Schulhof

Die Maßnahme (6.684,27 €) hat sich von 2017 ins Jahr 2018 verschoben.

Nr. 23: GS Meinolf, Sonnen-/Hitze-/Blendschutz OGS-Räume

Die Maßnahme (12.900 €) wird von 2018 ins Jahr 2019 geschoben.

Nr. 24: GS Meinolf, Erneuerung Fenster und Fassade

Die Maßnahme (120.000 €) hat sich zum größten Teil ins Jahr 2019 verschoben und wird wie folgt umgesetzt: 4.400 € in 2018 und 115.600 € in 2019.

Nr. 25: GS Meinolf, Brandschutz Verwaltungsbereich

Die Maßnahme (15.000 €) hat sich zum größten Teil ins Jahr 2019 verschoben und wird wie folgt umgesetzt: 5.700 € in 2018 und 9.300 € in 2019.

Nr. 27: GS Freiherr-vom-Stein, EDV-Anbindung zwischen den beiden Gebäuden

Die Maßnahme (81.000 €) hat sich zum größten Teil ins Jahr 2019 verschoben und wird wie folgt umgesetzt: 18.000 € in 2018 und 63.000 € in 2019.

Nr. 29: GS Gebrüder-Grimm, Toilettensanierung

Die Maßnahme erhöht sich aufgrund von Kostensteigerungen und größerem Sanierungsaufwand von 80.000 € auf 150.000 €, sie wird wie folgt umgesetzt: 8.350 € in 2018 und 141.650 € in 2019. Erste Abbruchmaßnahmen wurden begonnen.

Nr. 30.0: GS Goethe, Ersatz Pavillon, Planungskosten

Die Maßnahme (100.000 €) verschiebt sich zum Teil von 2018 ins Jahr 2019 und wird wie folgt umgesetzt: 6.400 € in 2017, 50.800 € in 2018 und 42.800 € in 2019.

Nr. 30.1: GS Goethe, Ersatz Pavillon, Baukosten

Die Maßnahme (1.433.000 €) wird wie folgt umgesetzt: 63.000 € in 2018, 870.000 € in 2019 und 500.000 € in 2020.

Nr. 30.2: GS Goethe, Ersatz Pavillon, Rückbau des alten Pavillons

Der Rückbau des alten Pavillons erhöht sich nach Ausschreibung und Auftragsvergabe von 145.000 € auf 195.000 €, u.a. wegen höherer Entsorgungskosten und der aus Sicherheitsgründen zusätzlich notwendig gewordenen Einhausung des Baugerüsts. Der Pavillon wurde inzwischen vollständig abgebaut.

Nr. 31: GS Goethe, EDV-Verbindungen

Die Maßnahme (20.000 €) wird zum Teil von 2018 ins Jahr 2019 geschoben und wie folgt umgesetzt: 15.000 € in 2018 und 5.000 € in 2019.

Nr. 33: GS Goethe, Umgestaltung Außengelände/Hangsicherung

Die Maßnahme (30.000 €) wird komplett im Jahr 2020 umgesetzt. Die bisher vorgesehene Umsetzung sah folgendes vor: 1.000 € in 2018 und 29.000 € in 2020.

Nr. 35.1: GS Hilfe, Neubau Pavillon

Die Kosten erhöhen sich aufgrund der aktuellen Kostenberechnung von 1.295.000 € auf 1.528.420 €, u.a. wegen der Anpassung des Raumprogramms (Sozialbereich, Küche), erhöhter Erschließungsaufwendungen (Hausanschlüsse, Entwässerung), zweier zusätzlicher Fluchttreppen (Brandschutzkonzept) sowie Preissteigerungen bei den Baukosten. Die Maßnahme wird wie folgt umgesetzt: 800.000 € in 2019 und 728.420 € in 2020. Die bisherige Planung hatte folgendes vorgesehen: 800.000 € in 2018 und 495.000 € in 2019.

Nr. 35.3: GS Hilfe, Herrichtung des Außengeländes

Die Maßnahme (40.000 €) wird von 2019 ins Jahr 2020 geschoben.

Nr. 36: GS Hilfe, EDV-Komplettvernetzung

Die Maßnahme (98.000 €) wird zum größten Teil ins Jahr 2019 geschoben und wie folgt umgesetzt: 25.000 € in 2018 und 73.000 € in 2019.

Nr. 39: GS Vincke, Sonnen- und Blendschutzvorhänge

Die Maßnahme (25.000 €) wird von 2018 ins Jahr 2019 geschoben.

Nr. 43: HS Hohenlimburg-Remberg, Schulhofsanierung (Asphalt)

Die Maßnahme (100.000 €) wird ins Konjunkturpaket, Kapitel II, verlagert.

Nr. 44: HS Geschwister-Scholl, Fenstersanierung einschl. Türen

Die Maßnahme (155.000 €) wird wie folgt umgesetzt: 80.000 € in 2018 und 75.000 € in 2019.

Nr. 46: HS Geschwister-Scholl, Neue Läute/Lautsprechanlage

Die Maßnahme (35.000 €) wird von 2018 ins Jahr 2019 geschoben.

Nr. 47: HS Geschwister-Scholl, Schließanlage

Die Maßnahme (10.000 €) wird von 2018 ins Jahr 2019 geschoben.

Nr. 49: FS Friedrich-von-Bodelschwingh, Sonnen- Blende- u. Hitzeschutz

Die Maßnahme (23.000 €) wird von 2018 ins Jahr 2019 geschoben.

Nr. 50: FS Friedrich-von-Bodelschwingh, Sanierung der Grundleitungen

Die Maßnahme erhöht sich von 10.000 € auf 33.000 € und wird wie folgt umgesetzt: 5.650 € in 2018 und 27.350 € in 2019.

Nr. 56: FS Gustav-Heinemann, Balltrichter an der Hauswand

Die Maßnahme (600 €) wird von 2018 ins Jahr 2019 geschoben.

Nr. 57: FS Wilhelm-Busch, Standort Obernahrer, Herrichtung Schulhof

Diese Maßnahme (150.000 €) kann laut NRW.Bank nicht aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ finanziert werden, da die Stadt Hagen nicht Eigentümer des Grundstücks ist. Eine alternative Finanzierung wird geprüft.

Nr. 59: RS Hohenlimburg, Brandschutz (Sozialraum)

Die Maßnahme (25.000 €) wird zum Teil von 2018 ins Jahr 2019 geschoben und wie folgt umgesetzt: 10.000 € in 2018 und 15.000 € in 2019.

Nr. 60: RS Hohenlimburg, Sanierung Physikraum

Die Maßnahme (32.000 €) wird zum Teil von 2018 ins Jahr 2019 geschoben und wie folgt umgesetzt: 20.000 € in 2018 und 12.000 € in 2019.

Nr. 65: GYM Christain-Rohlf, EDV-Anbindungen

Die Maßnahme (100.000 €) wird zum größten Teil von 2018 ins Jahr 2019 geschoben und wie folgt umgesetzt: 25.000 € in 2018 und 75.000 € in 2019.

Nr. 69: GYM Albrecht-Dürer, Sanierung NW-Raum

Die Maßnahme (30.000 €) wird zum größten Teil von 2018 ins Jahr 2019 geschoben und wie folgt umgesetzt: 10.000 € in 2018 und 20.000 € in 2019.

Nr. 78: GYM Albrecht-Dürer, Flachbildschirme für Stundenpläne

Die Maßnahme wird nicht durchgeführt.

Nr. 83.0: GYM Theodor-Heuss, Abriss Pavillon

Die Maßnahme (162.000 €) wird wie folgt umgesetzt: 5.000 € in 2017, 10.000 € in 2018 und 147.000 € in 2019.

Nr. 83.1: GYM Theodor-Heuss, Ersatzunterbringung / Container für Unterricht

Die Maßnahme (709.000 €) wird wie folgt umgesetzt: 3.500 € in 2017, 9.500 € in 2018 und 696.000 € in 2019.

Nr. 84.1: GYM Theodor-Heuss, Anbau (Baukosten)

Die Maßnahme (2.950.000 €) wird zum Teil noch bis ins Jahr 2020 fortgeführt und wie folgt umgesetzt: 125.000 € in 2018, 1.800.000 € in 2019 und 1.025.000 € in 2020.

Nr. 88: SK Altenhagen, 1 NW-Raum (Grundausstattung)

Die Maßnahme (60.000 €) wird von 2018 ins Jahr 2019 geschoben.

Nr. 89: SK Altenhagen, 2 NW-Räume (Ausstattungsergänzung)

Die Maßnahme (40.000 €) wird von 2018 ins Jahr 2019 geschoben.

Nr. 90: SK Altenhagen, 2 NW-Räume und 2 Vorbereitungsräume (Sanierung Installationen)

Die Maßnahme (40.000 €) wird von 2018 ins Jahr 2019 geschoben.

Nr. 93: SK Altenhagen, Sanierung Außenmauer

Die Maßnahme (560.000 €) wird ins Konjunkturpaket, Kapitel II, verlagert.

Nr. 96: SK Liselotte Funcke, Brandschutz

Die Maßnahme (200.000 €) wird von 2018 ins Jahr 2019 geschoben.

Nr. 97: SK Altenhagen, 15 interaktive Smartboards

Die Kosten für diese Maßnahme werden auf 75.000 € beziffert. Die Umsetzung ist für das Jahr 2019 vorgesehen.

Nr. 101: SK Liselotte Funcke, Beseitigung bautechn. Provisorium im 2. OG

Die Maßnahme (5.000 €) wird von 2018 ins Jahr 2019 geschoben.

Nr. 102: SK Liselotte Funcke, Lösung Konflikt BS – Amok im 1. +. 2. OG

Die Maßnahme (10.000 €) wird von 2018 ins Jahr 2019 geschoben.

Nr. 104: SK Liselotte Funcke, Schaffung 2. Technikhalle

Die Maßnahme wird nicht durchgeführt.

Nr. 109: GES Eilpe, Bunker – Schaffung Schulraum

Die Maßnahme (55.000 €) wird wie folgt umgesetzt: 1.070 € in 2017, 11.000 € in 2018 und 42.930 € in 2019.

Nr. 110: GES Eilpe, Sanierung NW-Räume

Die Maßnahme (90.000 €) wird von 2018 ins Jahr 2019 geschoben.

Nr. 111: GES Eilpe, Dachsanierung

Die Maßnahme (42.000 €) wird wie folgt umgesetzt: 20.000 € in 2018 und 22.000 € in 2019.

Nr. 114: GES Fritz-Steinhoff, Fassaden- und Dachsanierung Sporthalle

Die Kosten der Maßnahme erhöhen sich von 1.280.000 € auf 1.590.000 €. Davon werden 50.000 € in 2018 benötigt und 1.540.000 € für 2019. Für die Gerüst-, Fassaden- und Metallbauarbeiten wurden in einer Ausschreibung ursprünglich 880.000 € bei der Baukostenberechnung angesetzt. Von zehn Firmen, die angefragt worden sind, haben zwei ein Angebot eingereicht. Das günstigste Angebot liegt bei 1.190.000 €. Mithin entstehen Mehrkosten i.H.v. 310.000 €. Nach Rücksprache mit dem Fachingenieur hat der FB 65 erfahren, dass nach dessen Informationen aktuell am Markt deutlich höhere Angebote von Firmen abgegeben werden, da die Kapazitäten gerade in den Gewerken Metallbau, Fassaden und Fenster begrenzt sind. Es ist daher nicht zu erwarten, dass durch Aufhebung der „beschränkten Ausschreibung“ und Neusubmission als „öffentliche Ausschreibung“ bessere Angebotsergebnisse erzielt werden können. Auch ist nicht gewährleistet, ob überhaupt Angebote eingehen und/oder ob ein Angebot unter dem

Angebotsresultat der beschränkten Ausschreibung liegen wird. Ein erneutes Ausschreibungsverfahren führt zeitlich indes dazu, dass die Durchführung im Sommer 2019 nicht mehr gewährleistet ist.

Nr. 120: BK Cuno I + II, Sanierung Jungen-WC

Die Maßnahme (10.000 €) wird von 2018 ins Jahr 2019 geschoben.

Nr. 121: BK Cuno I + II, Schaffung zusätzl. Schulräume

Die Maßnahme (40.000 €) wird von 2018 ins Jahr 2019 geschoben.

Nr. 122: BK Cuno I + II, Sonnen-/Hitze-/Blendschutz

Die Maßnahme (60.000 €) wird von 2018 ins Jahr 2019 geschoben.

Nr. 130: BK Cuno I + II, Einbindung 3D-Drucker in digitale Fertigung

Die Kosten erhöhen sich von 20.000 € auf 59.700 €.

Nr. 132: BK Cuno I + II, Automatisierung im Rahmen von „Industrie 4.0“

Die Kosten reduzieren sich von 80.000 € auf 25.500 €.

Nr. 135: BK Cuno I + II, Digitale Werkstoffprüfmaschinen

Die Kosten erhöhen sich von 20.000 € auf 34.000 €.

Nr. 136: BK Cuno I + II, Mechatronische Steuerungssoftware

Die Kosten erhöhen sich von 10.000 € auf 48.000 €.

Nr. 137: BK Cuno I + II, Pneumatische und hydraulische Steuerungssysteme

Die Kosten erhöhen sich von 12.000 € auf 30.000 €.

Nr. 142: BK Cuno I, Fil. Bergstr., Zusammenlegung der Räume C0 09 u. C0 09a

Die Maßnahme ist bereits erledigt.

Nr. 144: BK Cuno I, Fil. Bergstr., Sanierung Fenster und Dach Gebäude C

Die Maßnahme wird ins Konjunkturpaket, Kapitel II, verlagert.

Nr. 146: BK Cuno I, Fil. Bergstr., Austausch Bodenbeläge

Die Maßnahme (5.700 €) wird von 2018 ins Jahr 2019 geschoben.

Nr. 148: BK Cuno I, Fil. Bergstr., EDV-Vernetzung – Interaktives, kooperatives Lernen

Die Maßnahme (130.000 €) wird von 2018 ins Jahr 2019 geschoben.

Nr. 149: BK Cuno I + II, Modernisierung Laborräume Gebäude C

Die Kosten reduzieren sich von 108.000 € auf 28.600 €, die Umsetzung erfolgt statt in 2018 im Jahr 2019.

Nr. 152: BK Käthe-Kollwitz, Erneuerung Heizungsanlage, 1. + 2. BA

Die Kosten erhöhen sich wegen zusätzlicher Arbeiten von 825.000 € auf 861.000 €, aufgeteilt auf 103.215 € in 2017 und 757.785 € in 2018.

Nr. 152.1: BK Käthe-Kollwitz, Erneuerung Heizungsanlage, 3. BA

Die Maßnahme (548.200 €) wird aufgrund der Anschlussarbeiten zum 1. und 2. Bauabschnitt von 2020 ins Jahr 2019 vorgezogen.

Nr. 153.1: BK Käthe-Kollwitz, Leitungssanierung Trinkwassersystem

Die Maßnahme (30.000 €) wird von 2018 ins Jahr 2019 geschoben.

Nr. 154.1: BK Käthe-Kollwitz, Inklusion (behindertengerechtes WC)

Die Maßnahme (30.000 €) wird von 2018 ins Jahr 2019 geschoben.

Nr. 154.2: BK Käthe-Kollwitz, Inklusion (Rampe zur Aula)

Die Maßnahme (20.000 €) wird von 2018 ins Jahr 2019 geschoben.

Nr. 155: BK Käthe-Kollwitz, Smartboards und Beamer

Die Kosten für diese Maßnahme werden auf 12.000 € beziffert. Die Umsetzung erfolgt im Jahr 2019.

Nr. 156: BK Käthe-Kollwitz, Errichtung Kraftraum

Die Maßnahme wird nicht umgesetzt.

Nr. 157: BK Käthe-Kollwitz, Elektro-/Blitzschutz

Die Maßnahme (40.000 €) wird von 2018 ins Jahr 2019 geschoben.

Nr. 160: BK Käthe-Kollwitz, Fil., Schimmelsanierung (Außenwand Kunstraum)

Die Maßnahme (20.000 €) wird von 2018 ins Jahr 2019 geschoben.

Nr. 161: BK Käthe-Kollwitz, Fil., Schaffung Lagerraum im DG

Die Maßnahme (50.000 €) wird von 2018 ins Jahr 2019 geschoben.

Nr. 162: BK Kaufmannsschule I, Sonnen-/Hitze-/Blendschutz

Die Maßnahme (350.000 €) wird wie folgt umgesetzt: 120.000 € in 2018 u. 230.000 € in 2019.

Nr. 163: BK Kaufmannsschule II, Sonnen-/Hitze-/Blendschutz

Die Kosten reduzieren sich von 35.000 € auf 25.028,50 €.

Nr. 164: BK Kaufmannsschule II, Umbau in WC-Raum

Die Kosten erhöhen sich von 10.000 € auf 36.000 €. Die Maßnahme wird von 2018 ins Jahr 2019 geschoben.

Nr. 168.2: GES Fritz Steinhoff, Sporthallen, Sanierung Duschanlagen

Die Maßnahme (33.500 €) wird von 2018 ins Jahr 2019 geschoben.

Nr. 172: Diverse Schulen, WLAN-/EDV-Installationen

Die geplante Summe i.H.v. 200.000 € wird um 8.000 € (s. dazu nachfolgende Ausführungen zu Nr. 172.1) auf 192.000 € reduziert.

Nr. 172.1: FS Friedr.-von-Bodelschwingh, EDV-Verkabelung in 2 OGS-Räumen

Die Maßnahme (8.000 €) wird neu aufgenommen und in 2018 umgesetzt. Siehe auch Ausführungen zu Nr. 172.

Nr. 174: GYM Christian Rohlfs, Stabilere Internetverbindung

Diese Maßnahme wird unter der Nr. 65 mit erledigt.

Nr. 175: GYM Christian-Rohlfs, WC-Sanierungen (Gebäude ehem. HS Heubing)

Die Maßnahme wird ins Konjunkturpaket, Kapitel II, verlagert.

Nr. 178: GS Meinolf / FÖS Erich Kästner, Neubau – Schaffung neuer Räume

Das weitere Vorgehen bzgl. dieser Maßnahme wird im Rahmen der Schulentwicklungsplanung festzulegen sein. Aus zeitlichen Gründen kann die Maßnahme nicht mehr aus diesem Förderprogramm finanziert werden.

Nr. 179: Diverse Schulen, Brandschutztechnische Ummantelung von Monitoren

Die Maßnahme (99.150 €) wird von 2018 ins Jahr 2019 geschoben.

Nr. 179.3: GYM Fichte-Gymnasium, Brandschutztechnische Ummantelung von Monitoren

Diese Maßnahme (4.050 €) wird neu für 2019 aufgenommen. Finanziert wird sie aus dem Sammelposten (s. Nr. 179), der sich von 103.200 € auf 99.150 € reduziert.

Nr. 181: RS Heinrich-Heine, Sanierung Teppichböden (2 Klassen, Musikraum)

Die Maßnahme (24.000 €) wird von 2018 ins Jahr 2019 geschoben.

Nr. 185: GYM Theodor-Heuss: Renovierung Beleuchtung Aula

Die Maßnahme wird nicht weiterverfolgt, da die Beleuchtung in diesem Bereich vor einigen Jahren saniert worden ist.

Nr. 190: GYM Rahel-Varnhagen, Sanierungen Grundleitungen Toiletten

Die Maßnahme wird nicht umgesetzt, da eine Sanierung nicht erforderlich ist.

Nr. 222: GS Meinolf, Demontage Kartenhängesystem und Streichen

Die Maßnahme ist bereits erledigt.

Nr. 229: GS Emst, Schließanlage

Die Maßnahme (20.000 €) wird von 2018 ins Jahr 2019 geschoben.

Nr. 232: GES Eilpe, Umsetzung Medienkonzept

Die Kosten erhöhen sich aufgrund der umfangreicheren Installationen von 9.000 € auf 27.000 €. Die Maßnahme wird von 2018 ins Jahr 2019 geschoben.

Nr. 235: GS Emil-Schumacher, Umbaumaßnahme weiterer Klassenraum

Die Maßnahme (22.000 €) wird von 2018 ins Jahr 2019 geschoben.

Nr. 246: GYM Hohenlimburg, Sanierung Trinkwasserinstallation

Die Maßnahme (47.000 €) wird von 2018 ins Jahr 2019 geschoben.

Nr. 247: BK Käthe-Kollwitz, Sanierung Rettungsweg zum Gebäudeteil 4

Die Maßnahme (140.000 €) wird komplett für das Jahr 2019 vorgesehen.

Folgende Maßnahmen wurden im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule“ schlussgerechnet (Beträge s. Anlage 1):

Nr.: 1, 8, 10, 15, 16, 17, 20, 32, 37, 52, 53, 54, 63, 66, 67, 81, 94, 112, 113, 129, 147, 150/151, 163, 168.1, 171, 173, 177, 179.1, 179.2, 180, 182, 183, 184, 191, 193, 196, 197, 199, 204 bis 220, 223 bis 228, 233, 236, 237, 240, 242.

Die Maßnahmen von Nummer 248 bis Nummer 255 wurden neu aufgenommen.

Bitte beachten Sie, dass die in die diversen Konjunkturpakete bereits verlagerten oder noch zu verlagernden Maßnahmen ebenso nicht mehr in der „Gute Schule 2020“-Gesamtliste aufgeführt werden, wie jene Maßnahmen, die nicht umgesetzt werden können.